

### III Acompanhamento trimestral de utilização do Aporte de capital na Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.

30/04/2026- ACN

O Aporte de Capital foi concedido com vistas a implementar projetos de recuperação da infraestrutura e de desenvolvimento de resiliência, voltados à estruturação e preparação para o enfrentamento de calamidades e desastres de ordem climática, ataques cibernéticos ou de outras naturezas. Esses projetos fazem parte do PGCN – Programa de Gestão de Continuidade de Negócios da Procergs.

O valor aprovado via Funrigs foi um Aporte de **R\$ 87.869.516,00** (oitenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil) através da Resolução nº 07/2025, Art. 10. “Programa de Gestão de Continuidade da Procergs” e autorizado na Lei 16.332 publicada em 28 de agosto de 2025.

É importante ressaltar que o valor pleiteado para o Aporte de Capital junto ao Funrigs era substancialmente maior do que o valor aprovado, foram solicitados R\$ 112.283.456,00 (cento e doze milhões e duzentos e oitenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais). Tivemos que nos adequar ao valor aprovado complementando o projeto com recursos próprios (dentro do possível) para a implantação do programa de Continuidade de Negócios e disponibilização da solução de Disaster Recovery (Data Center para recuperação de desastres).

Também cabe alertar que a maioria de valores foi obtida através de estimativas de especificações da época e, com certeza, teremos valores realizados diferentes em função de processos licitatórios e adequações de especificação técnicas que se aprimoraram na evolução dos estudos. Durante os acompanhamentos destacaremos eventuais correções necessárias.

Seguiremos os itens de prestação de contas do Funrigs definidos na Resolução Nº 06/2025.

#### **A. Informações Gerais - artigo 2º, §1º**

I – Nome do projeto: Programa de Gestão de Continuidade da Procergs

II – Secretaria finalística responsável: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

III – Objetivo e escopo: Aporte de capital na PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A com vistas a implementar projetos de recuperação da infraestrutura e de desenvolvimento de resiliência, voltados à estruturação e preparação para o enfrentamento de calamidades e desastres de ordem climática, ataques cibernéticos ou de outras naturezas.

IV – Valor aprovado: R\$ 87.869.516,00

V – Prazo de execução pactuado: 20 meses

VI – Fontes de financiamento: FUNRIGS e recursos próprios da Companhia.

VII – Data da aprovação e publicação da resolução autorizativa: Resolução Nº 07/2025, publicada em 14 de abril de 2025.

#### **B. Execução Financeira - artigo 2º, §2º e Execução Física artigo 2º, §3º**

O valor integral do APORTE foi creditado em 07 de julho de 2025 através de AFAC. Os projetos previstos estão em andamento, em diferentes fases de execução e o acompanhamento financeiro de utilização do aporte, assim como a situação de cada um, estão descritos abaixo.

## ESTIMATIVA GERAL por áreas de projetos previstos

**I – Infraestrutura física** – Previsão total de **R\$ 53.290.000,00** (cinquenta e três milhões, duzentos e noventa mil reais)

Contém os projetos de melhoria da infraestrutura predial e construção da nova subestação de energia elevada que substituirá a atual que existia no subsolo.

Está dividido nos seguintes grupos:

I.a. Projeto de engenharia da nova subestação, com previsão de R\$ 590.000,00

I.b. Execução da nova subestação (construção), com previsão de R\$ 26.000.000,00

I.c. Aquisição dos Geradores da nova Subestação, com previsão de R\$ 19.000.000,00

I.d. Adequação da refrigeração do Data Center, com previsão de R\$ 2.700.000,00

I.e. Adequação física geral predial, incluindo segurança, com previsão de R\$ 5.000.000,00

**II – Recuperação e Resiliência (DR-Disaster Recovery)** – Previsão total de **R\$ 20.398.866,00** (vinte milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais)

Contém os projetos aquisição de infraestrutura tecnológica para garantir salvamentos seguros de todos os dados (com tecnologia de imutabilidade) e capacidade de recuperação rápida através de mecanismos de replicação.

Está dividido nos seguintes grupos:

II.a. Proteção de dados com backups com imutabilidade, com previsão de R\$ 13.268.250,00

II.b. Replicação de Dados para garantir recuperação rápida, com previsão de R\$ 7.130.616,00

**III – Ressarcimentos de perdas** impostas pela Enchente de maio de 2024 – Previsão total de **R\$ 14.180.650,00** (catorze milhões, cento e oitenta mil, seiscentos e cinquenta reais)

Contém os principais itens afetados pela Enchente que provocou severos danos na infraestrutura da Companhia.

Está dividido nos seguintes grupos:

III.a. Aquisições do período de enchente que compreende desde quadros elétricos e cabos (para geração alternativa de energia) até materiais necessários para enfrentamento da crise, no valor de R\$ 4.611.494,00

III.b. Energia alternativa, locação de geradores, no valor de R\$ 2.240.033,00

III.c. Softwares para contingência em Cloud dos bancos de dados, no valor de R\$ 2.700.000,00

III.d. Perda de equipamentos como notebooks e de rede, no valor de R\$ 4.629.123,00

## TERCEIRO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO/FÍSICO - Abril de 2026

*SERÃO DESTACADAS AS ALTERAÇÕES COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO DE JANEIRO DE 2026*

### Resumo da variação no período

Do ponto de vista financeiro, a mudança significativa entre janeiro de 2026 e abril de 2026 foi oriunda de pagamentos de equipamentos para armazenamento/backup (cerca de R\$ 5 milhões).

Do ponto de vista físico, tivemos andamentos importantes na execução das obras da subestação e na instalação de equipamentos de armazenamento e proteção de dados adquiridos.

Segue abaixo o detalhamento dessa evolução:

**I – Infraestrutura física** – Previsão total de **R\$ 53.290.000,00** (cinquenta e três milhões, duzentos e noventa mil reais).

Contratado até abr/26: **R\$ 36.600.816,87**.

Executado até abr/26: **R\$ 2.866.144,79**. A conclusão se dará até final de 2026.

Contém os projetos de melhoria da infraestrutura predial e construção da nova subestação de energia elevada.

Está dividido nos seguintes grupos:

**I.a.** Projeto de engenharia da nova subestação: Projeto licitado, executado e concluído com entrega em 30/07/25. Na sequência será executado o acompanhamento da obra.

Situação em abr/26: **Em andamento**.

Contratada: CERTTUM.

Contrato: 5969-01

**Valor realizado no período: R\$ 6.000,00 NF 202606 de 13/03/2026.**

**Valor realizado acumulado: R\$ 700.331,85.**

**I.b.** Execução da nova subestação (construção): Serviço licitado e contratado. Obras iniciadas.

Situação em abr/26: **Em andamento**.

Contratada: AGTech.

Contrato: 6033-00

**Valor realizado no período: R\$ 841.192,34 NF 320 paga em 10/04/2026.**

**Valor realizado acumulado: R\$ 841.192,34**

Nova Subestação de Energia - Macro Cronograma físico 2026		2025	2026													
			Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov			
Obra	Projeto, Contratação, Ajustes preliminares															
	Preparação ambiente															
	Desvio galeria pluvial															
	Fabricação peças															
	Montagem e Alvenaria externa															
	Ajustes TELECOM															
	Adaptação instalações elétricas															
Geradores	Aquisição															
	Fabricação e montagem															
	Entrega/Instalação															

**I.e Adequação física geral - Recuperação infraestrutura do subsolo danificado.**

Situação em abr/26: **Projeto em andamento.**

Contratada: ENGETRIX Construções.

Contrato: 6000-1

Valor realizado no período: R\$ 134.929,00 OC 96335 em abril/2026.

Valor realizado acumulado: R\$ 134.929,00

**II – Recuperação e Resiliência (DR-Disaster Recovery) Previsão total de R\$ 20.398.866,00** (vinte milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais).

Contratados até abr/26: **R\$ 15.823.998,00**

Realizado até abr/26: **R\$ 12.815.998,00**

**II.a. Proteção de dados com backups com imutabilidade. Equipamentos/software de backup para produção e Data Center .**

Situação em abr/26: **Equipamentos recebidos e instalados.**

Contratada: ZIVASEC – Storage SAN com imutabilidade; **entrega realizada.**

Contrato: 6051-00

Vigência: 25/11/2025 à 24/11/2030

Valor Contratado: R\$ 8.200.998,00

Valor realizado no período: R\$ 230.824,04 (NF 1418 pg em 09/03/26)

R\$ 118.038,34 (NF 1419 pg em 09/03/26)

Valor realizado acumulado: R\$ 8.200.998,00

Contratada: LTA-RH– Backup VTL

Contrato: 6052-00

Vigência: 19/11/2025 à 18/11/2030

Valor Contratado: R\$ 4.023.000,00

Valor realizado no período: R\$ 4.003.000,00 (NF 9846 pg em 26/03/2026)

Valor realizado acumulado: R\$ 4.003.000,00

Contratada: LTA-RH– Storage NAS

Contrato: 6053-00

Vigência: 19/11/2025 à 18/11/2030

Valor Contratado: R\$ 2.988.000,00

Sem alterações nos valores no período

## QUADRO RESUMO DE ACOMPANHAMENTO

Área	Descrição
I	Infraestrutura física
II	Recuperação e resiliência
III	Ressarcimento de perdas

Área . Grupo	Projeto / item	Etapa atual	Em R\$ 1.000,00			Situação
			Previsto	Contratado / Faturado	Realizado	
I.a Projeto nova subestação	Projeto nova subestação	Em execução	590	754	700	Etapa de projeto entregue e paga, resta fase de acompanhamento.
I.b Execução Subestação	Execução obras	Contratado	26.000	20.763	841	Contrato assinado em 19/09, execução em andamento.
I.c Geradores da Subestação	Aquisição de geradores	Contratado	19.000	13.759	0	Contrato assinado, em prazo de entrega.
I.d Adequação da refrigeração	Adequação sistema de refrigeração à nova subestação	Em planejamento	2.700	0	0	Em planejamento.
I.e Adequação física geral	Reconstrução infraestrutura sistema de incêndio sede/SPA	Em execução	100	10	10	Projeto do sistema de incêndio. NF 399
I.e Adequação física geral	Recuperação infraestrutura do subsolo danificado	Em execução	300	135	135	Ordem de serviço emitida em 29/10, execução em andamento.
I.e Adequação física geral	Adequação infraestrutura de contingência do data center	Contratado	1.600	1.180	1.180	Em andamento. **
I.e Adequação física geral	Automação segurança estacionamento CAFF	Em planejamento	3.000	0	0	Em planejamento.
II.a Proteção de Dados	Appliance backup imutabilidade	Contratado	13.268	12.224	12.183	Equipamentos instalados.
II.b Replicação de Dados	Switch SAN	Contratado	612	612	612	Realizado.
II.b Replicação de Dados	Storage NAS	Contratado	2.800	2.988	0	Aguardando entrega.
II.b Replicação de Dados	Lic. replicação do MS SQL server	Em planejamento	3.718	0	0	Em revisão.
III.a Aquisições período enchente	Aquisições infra período enchente	Realizado	4.611	4.020	4.020	Realizado.
III.b Energia alternativa	Locação de geradores	Realizado	2.240	3.351	3.351	Realizado.
III.c Softwares Data Center 2	Replicação base de dados	Realizado	2.700	2.914	2.914	Realizado.
III.d Perda equipamentos	Notebooks e monitores	Realizado	673	599	599	Realizado.
III.d Perda equipamentos	Equipamentos de conectividade	Realizado	3.956	3.576	3.576	Realizado.
			<b>87.869</b>	<b>66.885</b>	<b>30.121</b>	
Variação jan./26 a abr./26			-	<b>+273</b>	<b>+5.322</b>	

\*\* Serão realizadas outras contratações / aquisições.

## Indicadores de acompanhamento financeiro Janeiro/2026

**Total do projeto (APORTE): R\$ 87.869.516,00**

- Contratações previstas até Dez/2026: R\$ 87,8 milhões.
  - Contratações realizadas até abr/26: R\$ 66,9 milhões.
  - Pagamentos realizados até abr/26:
  - Variação no preço de referência em processos já executados R\$ (-) 15 milhões.

Contratado total / Previsto total: **76% real e 93% das contratações físicas originalmente previstas**

Executado total / Previsto total: **34% real e 51% das contratações físicas originalmente previstas**